

Seguimiento del Plan de mantenimiento 1er trimestre 2020

El **seguimiento** de las actuaciones programadas desde la Vocalía de mantenimiento para el 1er trimestre de 2020, es el siguiente:

N.I. (no iniciada), E.P. (en proceso), E. (ejecutada)

Jardinería:	N.I.	E.P.	E.
Terminar con la poda pinos parque infantil.			✓
Seguir con la poda seto perimetral.		✓	
Poda menor jardines.		✓	

Obras:	N.I.	E.P.	E.
Eliminación "pollete" exterior zona entre caldera y sala usos múltiples del gimnasio.			✓

Pintura:	N.I.	E.P.	E.
Zona de gimnasio afectada por la DANA.			✓
Techo porche afectado por la DANA			✓
Salón social.			✓
Exteriores Restaurante.			✓
Señalización aparcamientos.	✓		
Interior muro perimetral.		✓	

En Instalaciones:	N.I.	E.P.	E.
Eliminación de los toldos exteriores del Restaurante.			✓
Pintura líneas pistas de tenis (1, 2, 3 y 4).	✓		
Sustitución redes pistas de tenis (7 y 8).	✓		
Arreglo red protección campo de fútbol.	✓		